



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2024 № 683-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности
городского округа Тольятти на 2023 - 2028 годы»,
утвержденной постановлением администрации
городского округа Тольятти от 23.12.2022 № 3362-п/1,
за 2023 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023 - 2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.12.2022 № 3362-п/1, за 2023 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 16.04.2024 № 683-п/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского
округа Тольятти на 2023 - 2028 годы», утвержденной постановлением
администрации городского округа Тольятти от 23.12.2022 №3362-п/1,
за 2023 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023 - 2028 годы» (далее - Программа) является создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти.

Задачи и мероприятия Программы направлены на достижение поставленной цели.

Задачи программы:

1. Развитие территории городского округа Тольятти посредством внесения изменений в документы территориального планирования и Правила землепользования и застройки.

2. Развитие территории городского округа Тольятти посредством подготовки документации по планировке территорий.

По задаче 1: «Развитие территории городского округа Тольятти посредством внесения изменений в документы территориального планирования и Правила землепользования и застройки» в 2023 году проведение мероприятий не предусмотрено.

По задаче 2: «Развитие территории городского округа Тольятти

посредством подготовки документации по планировке территорий» в 2023 году предусмотрено проведение следующих мероприятий:

1) Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности.

2) Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона.

3) Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена.

4) Подготовка документации по планировке (проектов планировки и проектов межевания) территорий городского округа Тольятти:

- Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории мкр. Федоровка Комсомольского района г.о. Тольятти.

5) Подготовка документации по планировке (проектов планировки и проектов межевания) территорий для размещения линейных объектов:

- Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта проспект Степана Разина от пересечения с ул. Спортивной до пересечения с Ленинским проспектом в Автозаводском районе г. Тольятти.

- Подготовка изменений в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой "Тольятти - Ягодное" г.о. Тольятти, утвержденный постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.12.2021 № 3982-н/1.

б) Выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство", в том числе:

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и программных мероприятий;

- приобретение компьютеров для обеспечения рабочих мест в

Лав *Сегф*

режимном помещении (иные цели);

- аттестация рабочих мест в режимном помещении (иные цели).

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы в 2023 году утвержден в сумме 21 108,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по Программе за 2023 год составило 20 041,7 тыс. руб. или 94,9 % к уточненному плану года.

Информация по плановому и фактическому объему средств, уровню освоения запланированного объема финансирования представлена в Приложении №1 к настоящему Отчету (далее по тексту - Приложение №1).

В рамках программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1) По мероприятию 1 задачи 2 «Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 299,0 тыс. руб.

За отчетный период оплачено 134,4 тыс. руб. или 44,9% от плана, в том числе:

- заключен муниципальный контракт № 324-дг/5.1 от 10.05.2023 на сумму 45,25 тыс. руб. на формирование 3-х земельных участков. Муниципальный контракт исполнен и оплачен на сумму 45,25 тыс. руб.;

- заключен муниципальный контракт № 398-дг/5.1 от 01.06.2023 на сумму 46,20 тыс. руб. на формирование 2-х земельных участков. Муниципальный контракт исполнен и оплачен на сумму 46,20 тыс. руб.;

- заключен муниципальный контракт № 491-дг/5.1 от 03.08.2023 на сумму 17,50 тыс. руб. на формирование 1-го земельного участка. Муниципальный контракт исполнен и оплачен на сумму 17,50 тыс. руб.;

- заключен муниципальный контракт № 467-дг/5.1 от 19.07.2023 на сумму 12,80 тыс. руб. на формирование 1-го земельного участка.

Аван *Сур*

Муниципальный контракт не исполнен и не оплачен в связи с тем, что документы находятся на исправлении по вине заказчика;

- заключен муниципальный контракт № 717-дг/5.1 от 21.11.2023 на сумму 25,40 тыс. руб. на формирование 1-го земельного участка. Муниципальный контракт исполнен и оплачен на сумму 25,40 тыс. руб.

Потребность сформировалась в соответствии с поступившими заявками.

2) По мероприятию 2 задачи 2 «Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 310,0 тыс. руб.

За отчетный период оплачено 299,2 тыс. руб. или 96,5% от плана, в том числе:

- заключен договор № ВР00900990-СТ от 10.03.2023 на сумму 39,6 тыс. руб. (30 участков). Договор исполнен и оплачен на сумму 39,6 тыс. руб.;

- заключен муниципальный контракт № 399-дг/5.1 от 01.06.2023 на сумму 47,2 тыс. руб. (3 участка). Муниципальный контракт исполнен и оплачен на сумму 47,2 тыс. руб.;

- заключен муниципальный контракт № 492-дг/5.1 от 03.08.2023 на сумму 223,02 тыс. руб. (21 участок). Муниципальный контракт оплачен на сумму 212,4 тыс. руб. (1 земельный участок не поставлен на кадастровый учет по независящим от подрядчика причинам).

3) По мероприятию 3 задачи 2 «Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 823 тыс. руб.

За отчетный период оплачено 217,7 тыс. руб. или 26,5 % от плана. Не освоено 605,3 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности. Потребность сформировалась в соответствии с поступившими заявками.

В 2023 году МБУ «Архитектура и градостроительство» в рамках муниципального задания подготовило 34 схемы расположения земельных участков, из них по 22-м схемам проведены общественные обсуждения и

Анн Сид

заключены 4 договора на формирование земельных участков по 22-м домам в общей сумме на 217,7 тыс. руб.

В отношении 12-ти схем устраняются препятствия для формирования земельных участков в предложенных к формированию границах. Заключение договоров на формирование земельных участков по 12-ти домам планируется осуществить в 2024 году.

За отчетный период заключены и оплачены следующие контракты (договоры):

- заключен муниципальный контракт № 540-дг/5.1 от 31.08.2023 на сумму 49,6 тыс. руб. (5 участков). Муниципальный контракт исполнен и оплачен на сумму 49,6 тыс. руб.;

- заключен муниципальный контракт № 706-дг/5.1 от 13.11.2023 на сумму 49,3 тыс. руб. (5 участков). Муниципальный контракт исполнен и оплачен на сумму 49,3 тыс. руб.;

- заключен муниципальный контракт № 714-дг/5.1 от 17.11.2023 на сумму 49,5 тыс. руб. (5 участков). Муниципальный контракт исполнен и оплачен на сумму 49,5 тыс. руб.;

- заключен муниципальный контракт № 728-дг/5.1-9 от 27.11.2023 на сумму 69,3 тыс. руб. (7 участков). Муниципальный контракт исполнен и оплачен на сумму 69,3 тыс. руб.

4) По мероприятию 4.4 задачи 2 «Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории мкр. Федоровка Комсомольского района г.о. Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4200,0 тыс. руб.

В 2021 году заключен муниципальный контракт под лимит 2022 года № 0842300004021000238_77955 от 02.08.2021 с ООО «Терпланпроект» на сумму 4 200,0 тыс. руб. В 2022 году оплата не производилась.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.12.2023 № 3409-п/1 утвержден проект планировки и проект межевания вышеуказанной территории.



В 2023 году в рамках данного контракта оплачено 2 972,0 тыс. руб. Оставшиеся средства в сумме 1 228,0 тыс. руб. направлены в доход бюджета городского округа по претензии № 7719/5.1 от 28.12.2023 (нарушен срок выполнения работ).

5) По мероприятию 5.19 задачи 2 «Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта проспект Степана Разина от пересечения с ул. Спортивной до пересечения с Ленинским проспектом в Автозаводском районе г. Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 100,0 тыс. руб.

За 2023 год оплачено 1 100,0 тыс. руб. или 100 % от плана.

Заключен муниципальный контракт № 08423000040220002720001 от 30.09.2022 по итогам проведения открытого конкурса на сумму 1 100,0 тыс. руб. с ИП Никитиным Вячеславом Вячеславовичем. В 2022 году оплата не производилась.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.12.2023 № 3253-п/1 утвержден проект планировки и проект межевания вышеуказанной территории.

В 2023 году в рамках данного контракта оплачено 891,5 тыс. руб. Оставшиеся средства в сумме 208,5 тыс. руб. направлены в доход бюджета городского округа по претензии № 7383/5.1 от 14.12.2023 (нарушен срок выполнения работ).

б) По мероприятию 5.20 задачи 2 «Подготовка изменений в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой "Тольятти-Ягодное" г.о. Тольятти, утвержденный постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.12.2021 № 3982-п/1» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 380,0 тыс. руб.



За 2023 год оплачено 379,0 тыс. руб. или 99,7 % от плана. Экономия в результате проведения торгов составила 1 тыс. руб.

За отчетный период заключен муниципальный контракт № 439-дг/5.1 от 23.06.2023 с ООО «Базис» на сумму 379,0 тыс. руб. Контракт оплачен в полном объеме.

Корректировка проекта планировки и проекта межевания вышеуказанной территории утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти № 3058-п/1 от 10.11.2023.

7) По мероприятию 6 задачи 2 «Выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство», в том числе» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 13 996,0 тыс. руб., из них:

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и программных мероприятий – 12 895 тыс. руб.;

- приобретение компьютеров для обеспечения рабочих мест в режимном помещении (иные цели) – 421,0 тыс. руб.;

- аттестация рабочих мест в режимном помещении (иные цели) – 680,0 тыс. руб.

За отчетный период оплачено 13 711,4 тыс. руб. или 98% от плана, из них:

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и программных мероприятий – 12 894,9 тыс. руб. или 100% от плана;

- приобретение компьютеров для обеспечения рабочих мест в режимном помещении (иные цели) – 194,0 тыс. руб. или 46,1% от плана.

В результате проведения запроса котировок на сумму 421,0 тыс. руб. получена экономия в сумме 227,0 тыс. руб., которая возвращена в бюджет городского округа Тольятти. Заключен контракт на сумму 194,0 тыс. руб.

- аттестация рабочих мест в режимном помещении (иные цели) – 622,5 тыс. руб. или 91,5% от плана.

Аван *Сигл*

В результате проведения запроса котировок на сумму 574,5 тыс. руб. получена экономия в сумме 57,5 тыс. руб., которая возвращена в бюджет городского округа Тольятти. Заключен контракт на сумму 517 тыс. руб.

В результате размещения у единственного поставщика заключен контракт на сумму 105,5 тыс. руб.

Всего заключено 2 контракта на сумму 622,5 тыс. руб. Экономия в результате проведения торгов (всего) составила 57,5 тыс. руб.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Достижение показателей (индикаторов) в отчетном периоде приведено в Приложении №2 к настоящему Отчету (далее по тексту - Приложение №2).

В рамках выполнения задачи 2 «Развитие территории городского округа Тольятти посредством подготовки документации по планировке территорий» выполнены следующие мероприятия:

1) *Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности (пункт 1 Приложения №2):*

Показатель «Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок» планировался на уровне 90%.

Планировалось сформировать 8 участков. Фактически сформировано (уточнены границы) 7 земельных участков или 87,5% от объема заявок.

В рамках муниципального контракта № 467-дг/5.1 от 19.07.2023, заключенного с МП «Инвентаризатор», необходимо было подготовить межевой план для установления сервитута в отношении части земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, Центральный район, наружное освещение по Хрящевскому шоссе (на участке от Южного до Обводного шоссе).

Стан *Сиг*

По результатам обращения в Управление Росреестра по Самарской области выявилось, что по вине заказчика было представлено соглашение с приложением ошибочной схемы установления сервитута.

В настоящее время организованы мероприятия по переподписанию вышеуказанного соглашения для устранения причин отказа в постановке сервитута на государственный кадастровый учет.

2) Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона (пункт 2 Приложения №2):

Показатель «Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок» планировался на уровне 90%.

Планировалось сформировать 54 участка. Фактически сформировано (уточнены границы) 53 земельных участков или 98,1% от объема заявок.

В рамках муниципального контракта № 492-дг/5.1 от 03.08.2023, заключенного с МП «Инвентаризатор» необходимо было подготовить межевые планы на 21 земельный участок. Фактически было подготовлено 20 межевых планов.

По результатам обращения в Управление Росреестра по Самарской области выяснилось, что в отношении одного земельного участка приостановлены действия по заявлению о постановке земельного участка на государственный кадастровый учет, поскольку его границы пересекают границы другого земельного участка.

Поскольку причины приостановки постановки на государственный кадастровый учет земельного участка не зависели от действий подрядчика и не подлежат устранению заказчиком, приемка-сдача выполненных работ не состоялась.

3) Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена (пункт 3 Приложения №2):

Стан *Сег*

Показатель «Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок» планировался на уровне 90%.

Планировалось сформировать 22 участка. Фактически сформировано (уточнены границы) 22 земельных участка или 100% от объема заявок.

4) По мероприятию «Подготовка документации по планировке (проектов планировки и проектов межевания) территорий городского округа Тольятти» (пункт 4 Приложения №2) в 2023 году Программой предусмотрено:

- Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории мкр. Федоровка Комсомольского района г.о. Тольятти (подпункт 4.4. пункта 4 Приложения №2).

Показатель «Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания» планировался - 1.

Фактическое значение - 1.

В отчетном году проект планировки и проект межевания утвержден.

5) По мероприятию «Подготовка документации по планировке (проектов планировки и проектов межевания) территорий для размещения линейных объектов» (пункт 5 Приложения №2) в 2023 году Программой предусмотрено:

- Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта проспект Степана Разина от пересечения с ул. Спортивной до пересечения с Ленинским проспектом в Автозаводском районе г. Тольятти (подпункт 5.19. пункта 5 Приложения №2).

Показатель «Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания» планировался - 1.

Фактическое значение - 1.

В отчетном году проект планировки и проект межевания утвержден.

Лав
Сид

- Подготовка изменений в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой "Тольятти - Ягодное" г.о. Тольятти, утвержденный постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.12.2021 № 3982-п/1 (подпункт 5.20. пункта 5 Приложения №2).

Показатель «Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания» планировался - 1.

Фактическое значение - 1.

В отчетном году проект планировки и проект межевания утвержден.

б) По мероприятию «Выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство», в том числе» (пункт 6 Приложения №2):

За отчетный период исполнение по муниципальному заданию составляет 100%, в том числе достижение показателей по работам:

- защита сведений (дел, документов), составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания - 8428 единиц или 100% от плана (план - 8428 единиц);

- ведение информационных ресурсов и баз данных - 17936 единиц или 100% от плана;

- подготовка проектов градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков) - 555 единиц или 100% от плана (план - 555 единиц);

- подготовка проектов градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления) - 555 единиц или 100% от плана (план - 555 единиц);

Ан Сег

- подготовка схем расположения земельного участка или схем земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га и свыше 0,5 га) - 56 единиц или 100% от плана (план - 56 единиц);

- предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющей государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости - 305 единиц или 100% от плана (план - 305 единиц);

- подготовка схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции - 17 единиц или 100% от плана (план - 17 единиц);

- приобретение компьютеров для обеспечения рабочих мест в режимном помещении (иные цели) – 2 единицы или 100% от плана;

- проведение аттестации рабочих мест в режимном помещении (иные цели) – 8 единиц или 100% от плана.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1).

Эффективность реализации Программы в 2023 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

Али *Сид*

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1)

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

P_i - индекс результативности достижения показателя (индикатора)

n – количество показателей (индикаторов)

$$K1 = (97,2\% + 109\% + 111,1\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 15 = 101,2\%.$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2)

$$K2 = (F_f / F_p) \times 100\%$$

F_f – фактические расходы по мероприятиям

F_p – плановый объем финансового обеспечения мероприятий

$$K2 = 20\,041,7 / 21\,108,0 \times 100\% = 94,9\%.$$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (К3)

$$K3 = (M_f / M_p) \times 100\%$$

M_f – количество реализованных мероприятий

M_p – количество запланированных мероприятий

$$K3 = 9/9 \times 100\% = 100\%$$

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj)

$$Эj = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3$$

Весовые коэффициенты: $B1=0,5$; $B2=0,2$; $B3=0,3$

$$Эj = 101,2 \times 0,5 + 94,9 \times 0,2 + 100 \times 0,3 = 99,6\%.$$

Эффективность реализации Программы составляет 99,6%.

Согласно Методике, оценка эффективности реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная).

Сид *Сид*

V. Результаты реализации муниципальной программы

Одним из критериев эффективности реализации Программы является достижение основных показателей конечного результата, установленных Программой (Таблица)

Таблица

N	Наименование показателя конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	прямой	кв. м	21,45	23,72	110,6
2.	Количество утвержденных проектов планировок территории и проектов межевания территории	прямой	ед.	3	3	100
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
3.	Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов	прямой	этажей	14	14,4	102,9
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
Федеральный проект "Жилье" Национального проекта "Жилье и городская среда", показатели, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
4.	Объем жилищного строительства	прямой	тыс. кв. м общей площади жилья	204,481	107,454	52,5
Федеральный проект "Жилье" Национального проекта "Жилье и городская среда"						

5.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства	прямой	тыс. кв. м общей площади жилья	12,76*	11,3	88,56
----	---	--------	--------------------------------	--------	------	-------

1. Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» планировался - 21,45 кв.м.

Фактическое значение – 23,72 кв.м.

Уровень достижения показателя составил 110,6%.

2. Показатель «Количество утвержденных проектов планировок территории и проектов межевания территории» планировался – 3 ед.

Фактическое значение – 3 ед.

Уровень достижения показателя составил 100%.

3. Показатель «Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов» планировался – 14 этажей.

Фактическое значение – 14,4 этажей.

Уровень достижения показателя составил 102,9%.

4. Показатель «Объем жилищного строительства» планировался – 204,481 тыс. кв.м.

Фактическое значение – 107,454 тыс. кв.м.

Уровень достижения показателя составил 52,5%.

5. Показатель «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства» планировался – 12,76* тыс. кв.м.

Фактическое значение – 11,3 тыс. кв.м.

Уровень достижения показателя составил 88,56%.

*Объём ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства был уменьшен до 11,3 тыс. кв. м. дополнительным соглашением от 14.12.2023 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского

Сид

округа Тольятти Самарской области от 28.01.2021 № 36740000-1-2021-013/4.

Показатель выполнен в полном объеме.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы "Развитие
инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа
Тольятти на 2023-2028 годы", утвержденной постановлением
администрации городского округа Тольятти от 23.12.2022 № 3362-п/1,
за 2023 год

Финансовые исполнение реализации муниципальной программы за 2023 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. рублей												Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Гпи x 100)				
			План на 2023 год (Фпп)				Факт за 2023 год (Ффп по фактическим расходам)								Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перчисленные средства	Фактические расходы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Цель: Создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти																			
Задача 2: Развитие территории городского округа Тольятти посредством подготовки документации по планировке территорий																			
1	Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности	Департамент градостроительной деятельности	299,0	299,0	0,0	0,0	0,0	134,4	134,4	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона	Департамент градостроительной деятельности	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0	299,2	299,2	0,0	0,0	0,0	0,0	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена	Департамент градостроительной деятельности	823,0	823,0	0,0	0,0	0,0	217,7	217,7	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Подготовка документации по планировке (просектов планировки и проектов межевания) территорий городского округа Тольятти		4200,0	4200,0	0,0	0,0	0,0	4200,0	4200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.4.	Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории мкр. Федоровка Комсомольского района г.о. Тольятти	Департамент градостроительной деятельности	4200,0	4200,0	0,0	0,0	0,0	4200,0	4200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Иван Сид

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Подготовка документации по планировке (проектос планировки и проектов межевания) территорий для размещения линейных объектов	1480,0	1480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1479,0	1479,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
5.19.	Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта проспект Степана Разина от пересечения с ул. Спортивной до пересечения с Ленинским проспектом в Автозаводском районе г. Тольятти	1100,0	1100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1100,0	1100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
5.20.	Подготовка изменений в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстелки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой "Тольятти-Ягодное" г.о. Тольятти, утвержденный постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.12.2021 № 3982-п/1	380,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,0	379,0	0,0	0,0	0,0	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0
6	Выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство", в том числе	13996,0	13996,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13711,4	13711,4	0,0	0,0	0,0	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0
6.1.	выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и программных мероприятий	12895,0	12895,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12894,9	12894,9	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	приобретение компьютеров для обеспечения рабочих мест в режимном помещении (иные цели)	421,0	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	194,0	0,0	0,0	0,0	46,1	46,1	0,0	0,0	0,0
6.3.	аттестация рабочих мест в режимном помещении (иные цели)	680,0	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	622,5	622,5	0,0	0,0	0,0	91,5	91,5	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 2	21108,0	21108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20041,70	20041,70	0,0	0,0	0,0	94,9	94,9	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе	21108,0	21108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20041,70	20041,70	0,0	0,0	0,0	94,9	94,9	0,0	0,0	0,0

Лавр-
Сур

Приложение №2
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие
инфраструктуры градостроительной деятельности
городского округа Тольятти на 2023-2028 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти
от 23.12.2022 № 3362-п/1, за 2023 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед.изм.	Плановое значение (Пп1)	Фактическое значение (Пф1)	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пф1 / Пп1) x 100 (%), где Пф1 – фактическое значение Пп1 – плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8

Цель: Создание условий для градостроительной деятельности на территории городского округа Тольятти

Задача 2: Развитие территории городского округа Тольятти посредством подготовки документации по планировке территорий

1	Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности	Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок	прямой	%	90	87,5	97,2
2	Формирование земельных участков для продажи или предоставления в аренду, путем проведения аукциона	Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок	прямой	%	90	98,1	109
3	Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена	Доля сформированных земельных участков по заявкам к общему объему заявок	прямой	%	90	100	111,1
4	Подготовка документации по планировке (проектов планировки и проектов межевания) территорий городского округа Тольятти						

Суп
Сав

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед.изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пф / Пп) x 100 (%), где Пф – фактическое значение Пп – плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8
4.4.	Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории мкр. Федоровка Комсомольского района г.о. Тольятти	Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания	прямой	единиц	1	1	100
5	Подготовка документации по планировке (проектов планировки и проектов межевания) территорий для размещения линейных объектов						
5.19	Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта проспект Степана Разина от пересечения с ул. Спортивной до пересечения с Ленинским проспектом в Автозаводском районе г. Тольятти	Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания	прямой	единиц	1	1	100
5.20	Подготовка изменений в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: ул. Фермерская от пересечения с ул. Полевой с.п. Подстепки м.р. Старополюский до пересечения с автодорогой "Тольятти - Ягодное" г.о. Тольятти, утвержденный постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.12.2021 N 3982-п/1	Количество утвержденных проектов планировок с проектами межевания	прямой	единиц	1	1	100
6	Выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство", в том числе						

Star-City

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед.изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пф / Пп) x 100 (%), где Пф – фактическое значение Пп – плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и программных мероприятий	Количественный объем сведений (дел, документов), составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания	прямой	единиц	8428	8428	100
		Количественный объем информационных ресурсов и баз данных (количество записей)	прямой	единиц	17936	17936	100
		Количество подготовленных проектов градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков)	прямой	шт.	555	555	100
		Количество подготовленных проектов градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления)	прямой	шт.	555	555	100
		Количество подготовленных схем расположения земельного участка или схем земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га и свыше	прямой	единиц	56	56	100

Авант
Суд

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед.изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пфi / Ппi) x 100 (%), где Пфi – фактическое значение Ппi – плановое значение
1	2	3 0,5 га)	4	5	6	7	8
		Количественный объем предоставленной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	прямой	единиц	305	305	100
		Количество подготовленных схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции	прямой	единиц	17	17	100
6.2	приобретение компьютеров для обеспечения рабочих мест в режимном помещении (иные цели)	Количество приобретенных компьютеров	прямой	единиц	2	2	100
6.3	аттестация рабочих мест в режимном помещении (иные цели)	Количество аттестационных мест	прямой	единиц	8	8	100

Акс-
Сул