



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*11.03.2019 № 630-п/1*

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении  
Отчета о реализации муниципальной программы  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов  
городского округа Тольятти на 2014 - 2018 годы»  
за 2018 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 г. № 3157-п/1, за 2018 год.

Глава городского округа

С.А. Анташев

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
городского округа Тольятти  
от 11.03.2019 № 630-п/1

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы**  
**«Капитальный ремонт многоквартирных домов**  
**городского округа Тольятти на 2014 - 2018 годы" за 2018 год**

**I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Целью муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014 - 2018 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 г. № 3157-п/1 (далее - Программа), является улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и внебюджетных средств (средств собственников помещений многоквартирных домов).

Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2018 году осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.07.2013 № 2254-п/1 (далее – Порядок предоставления субсидий).

Для достижения поставленной цели Программы выполнялась задача по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2018 году в многоквартирных домах выполнены:

- восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов в количестве 72-х единиц;
- ремонт внутридомовых инженерных систем в 2-х многоквартирных домах;
- ремонт крыши в 1-м многоквартирном доме.

## II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2018 году на реализацию мероприятий Программы были запланированы средства в размере 10 007,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 7 769,0 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств (средств собственников) – 2 238,0 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2018 году фактические затраты составили 9 671,0 тыс. руб. или 96,6 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 7 488,0 тыс. руб. или 96,4 % исполнения от запланированного объема финансирования;
- за счет внебюджетных средств - 2 183,0 тыс. руб. или 97,5 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти в 2018 году составило 7 488,0 тыс. руб. или 96,4 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактических затрат.

Информация о финансировании запланированных мероприятий Программы следующая.

1. По мероприятию 1.6 «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов» (средства бюджета

городского округа Тольятти не более 70%, внебюджетные средства не менее 30%) запланировано финансирование в объеме 3 981,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 767,0 тыс. руб.,
- за счет внебюджетных средств – 1 214,0 тыс. руб.

Фактические затраты составили 3 935,0 тыс. руб. или 98,8 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 754,0 тыс. руб. или 99,5 % от запланированного объема финансирования, что составило 70 % от фактических затрат по мероприятию;
- за счет внебюджетных средств – 1 181,0 тыс. руб. или 97,3 % от запланированного объема финансирования, что составило 30 % от фактических затрат по мероприятию.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти составило 2 754,0 тыс. руб. или 99,5 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактических затрат.

Причиной отклонения послужил факт не предоставления управляющими организациями заявок на получение субсидии на восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов на сумму 12 434,21 руб. (13 тыс. руб.).

Распределение денежных средств по договорам субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты договора	Сумма заключенного договора субсидий, тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во констр.эл.	бюджетные средства	средства собственников	кол-во констр.эл.	бюджетные средства	средства собственников
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 750-дг/2.1 от 17.07.2018 (27 мкд)	32	740,980	317,614	32	740,980	317,614
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 775-дг/2.1 от 02.08.2018 (1 мкд)	1	1123,376	481,447	1	1123,376	481,447
ООО "ДЖКХ", 776-дг/2.1 от 03.08.2018 (8 мкд)	22	478,762	205,198	22	478,762	205,198
ООО "ЖЭУ 71-го квартала", 839-дг/2.1 от 13.09.2018 (1 мкд)	1	26,567	11,386	1	26,567	11,386
ООО "ЖЭУ 26-го квартала", 840-дг/2.1 от 13.09.2018 (2 мкд)	8	212,537	91,088	8	212,537	91,088
ООО "ДЖКХ", 900-дг/2.1 от 16.10.2018 (1 мкд)	2	46,165	19,794	2	46,165	19,794
ООО "ЖЭУ 26-го квартала", 902-дг/2.1 от 16.10.2018 (1 мкд)	4	76,989	32,997	4	76,989	32,997
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 962-дг/2.1 от 20.11.2018 (1 мкд)	2	49,190	21,084	2	49,190	21,084
Итого:	72	2 754,566	1 180,607	72	2 754,566	1 180,607
		3 935,172			3 935,172	

2. По мероприятию 1.7 «Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 70%, внебюджетные средства не менее 30%) запланировано финансирование в объеме 805,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 564,0 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств – 241,0 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 809,0 тыс. руб. или 100,5 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 546,0 тыс. руб. или 96,8 % от запланированного объема финансирования, что составило 67,5 % от фактических затрат;
- за счет внебюджетных средств – 263,0 тыс. руб. или 109,1 % от запланированного объема финансирования, что составило 32,5 % от фактических затрат.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти составило 546,0 тыс. руб. или 96,8 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактических затрат.

Фактические затраты от запланированного объема финансирования увеличены на 4,0 тыс. руб. (3 922 руб.), в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшены на 18,0 тыс. руб. (17 430 руб.) в связи с тем, что подрядная организация ООО «Рик плюс», с которой жилищно-строительный кооператив № 12 заключил договор на ремонт внутридомовых инженерных систем в жилом



многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Горького д.55, осуществляет свою деятельность по упрощенной системе налогообложения (без НДС);

- за счет внебюджетных средств увеличены на 22,0 тыс. руб. (21 352 руб.) в соответствии с заявками управляющих организаций, поданных в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

Распределение денежных средств по договорам субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты договора (адрес МКД)	Сумма заключенного договора субсидий, тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения						
ООО "УК № 3" г.о. Тольятти, 838-дг/2.1 от 13.09.2018 (50 лет Окт.10а)	1	357,000	181,107	1	357,000	181,107
ЖСК-12, 948-дг/2.1-0 от 06.11.2018 (Горького 55)	1	189,570	81,245	1	189,570	81,245
Итого по мероприятию:	2	546,570	262,352	2	546,570	262,352
		808,922			808,922	

3. По мероприятию 1.9 «Ремонт крыши для устранения нарушений технического состояния» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9%, внебюджетные средства не менее 0,1%) запланировано финансирование в объеме 5 221,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 4 438,0 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств – 783,0 тыс. руб.

Поручением главы городского округа Тольятти от 26.06.2018 № 34267-вн/2, по ремонту крыши для устранения нарушений технического состояния в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Приморский б-р, д.42, определено минимальное софинансирование за счет внебюджетных средств в размере 15%.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 4 927,0 тыс. руб. или 94,4 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 4 188,0 тыс. или 94,4 % от запланированного объема финансирования, что составило 85 % от фактических затрат;

- за счет внебюджетных средств – 739,0 тыс.руб. или 94,4 % от запланированного объема финансирования, что составило 15 % от фактических затрат.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти составило 4 188,0 тыс. руб. или 94,4 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактических затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с договором на предоставление субсидий АО "МУ ЖКХ" от 01.11.2018 № 947-дг/2.1-0 на сумму 4 187 507,18 руб. (4 188,0 руб.).

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 294,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 250,0 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств – 44,0 тыс.руб.

Причиной отклонений послужило то, что в соответствии с пунктом 2.7 Порядка предоставления субсидий, АО «МУ ЖКХ» предоставлено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта крыши (Приморский б-р, 42), выданное ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». В ходе проведения данной экспертизы АО «МУ ЖКХ» проведена корректировка объемов и набора работ по капитальному ремонту. Сметная стоимость уменьшилась на 294 394,10 руб. и изменилась с 5 220 873,14 руб. (5 221,0 тыс. руб.) на 4 926 479,04 руб. (4 927,0 тыс. руб.).

Финансовое исполнение и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения мероприятий Программы отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

### III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2018 году для достижения цели по улучшению технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации, выполнены следующие мероприятия:

1. «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов» позволило отремонтировать конструктивные элементы многоквартирных домов в количестве 72 единиц из запланированных 59 единиц, что составило 122 % уровня достижения планового значения показателя.

Причиной увеличения значения показателя (индикатора) послужило уточнение заявок от управляющих организаций, в том числе корректировка необходимых объемов работ и уточнение сметной стоимости, поступивших в департамент городского хозяйства в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

2. «Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов» позволило достичь следующих показателей:

- количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные сети, составило 2 единицы из запланированных 2 единиц или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

3. «Ремонт крыши для устранения нарушений технического состояния» позволило достичь следующих показателей:





- количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли, составило 1 единицу из 1-й запланированной или 100 % уровня достижения планового значения показателя,

- площадь отремонтированных кровель составила 3,1 тыс.кв.м. из запланированных 3,1 тыс.кв.м или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету.

#### IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\mathcal{E}_{2018}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности ( $K_i$ ) с учетом весовых коэффициентов ( $B_i$ ) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где:

$K_1$  - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

$K_2$  - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

$K_3$  - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты:  $B_1 = 0,5$ ;  $B_2 = 0,2$ ;  $B_3 = 0,3$ .

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ( $K_1$ ) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов

результативности ( $P_i$ ) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (P_i \times 100) (\%),$$

где:

$P_i$  – индекс результативности достижения  $i$ -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

$n$  – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию ( $P_i$ ), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ( $K1$ ) составила:

$$K1 = \frac{122 + 100 + 100 + 100}{4} = 105,5 (\%)$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ( $K2$ ) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (F_f / F_p) \times 100 (\%),$$

где:

$F_f$  – фактические расходы по мероприятиям Программы;

$F_p$  – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ( $K2$ ), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (9\ 671 / 10\ 007) \times 100 = 96,6 (\%)$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (M_f / M_p) \times 100 (\%),$$

где:

Мф – количество реализованных мероприятий Программы;

Мп – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (КЗ) составил:

$$КЗ = (3 / 3) \times 100 = 100,0 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\mathcal{E}_{2018}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2018} = 105,5 \% \times 0,5 + 96,6 \% \times 0,2 + 100,0 \% \times 0,3 = 102,1 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2018 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

## V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2018 году по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов, нацеленные на улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации, позволили достичь следующих показателей конечного результата:

Наименование показателя конечного результата	Ед. изм.	Значение показателя за 2018 год	
		план	факт
1. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте внутридомовых инженерных систем (1370 МКД)	% (с нарастающим итогом)	1,5	1,5
2. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровли, от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в проведении ремонта кровли (600 МКД)	% (с нарастающим итогом)	0,8	0,8
3. Удельный вес количества многоквартирных домов, в которых выполнены работы по ремонту и (или) утеплению фасада, в общем количестве многоквартирных домов, в которых требуется проведение ремонта и (или) утепление фасада	%	-	-

4. Доля многоквартирных домов повышенной этажности, в которых выполнен комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения, от общего количества многоквартирных домов повышенной этажности (330 МКД)	% (с нарастающим итогом)	3,0	3,0
5. Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов многоквартирных домов в общем количестве конструктивных элементов многоквартирных домов, нуждающихся в восстановлении	%	100	100
6. Доля многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия для разработки проектной документации, от общего количества многоквартирных домов, в которых требуется проведение мероприятий для разработки проектной документации для ремонта внутридомовых инженерных систем газоснабжения (791 МКД)	% (с нарастающим итогом)	-	-
7. Доля многоквартирных домов, в которых устранены нарушения правил и норм технической эксплуатации ВДГО, от общего количества многоквартирных домов, в которых требуется проведение ремонта внутридомовых инженерных систем газоснабжения (29 МКД)	% (с нарастающим итогом)	-	-

Реализация мероприятий Программы позволила в 2018 году:

1. Выполнить ремонт внутридомовых инженерных систем в 2-х многоквартирных домах и уменьшить долю многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте внутридомовых инженерных систем, до 1,5 %, что составило 100 % от планового значения показателя конечного результата.

2. Отремонтировать крышу в 1-м многоквартирном доме и уменьшить долю многоквартирных домов, нуждающихся в выполнении капитального ремонта кровли, от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в проведении ремонта кровли, до 0,8 %, что составило 100 % от планового значения показателя конечного результата.


3. Восстановить поврежденные конструктивные элементы многоквартирных домов в количестве 72 единиц, что позволило достичь 100 % исполнения запланированного значения показателя конечного результата «Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов многоквартирных домов в общем количестве конструктивных элементов многоквартирных домов, нуждающихся в восстановлении»,

предотвратить дальнейшее разрушение конструктивных элементов и снизить риск возникновения несчастных случаев от обрушения частей конструктивных элементов». Заявки управляющих организаций на предоставление субсидий выполнены в полном объеме.

Выполнение запланированных мероприятий по капитальному ремонту в многоквартирных домах и улучшение технического состояния многоквартирных домов позволило повысить качество жилья и качество предоставления коммунальных услуг, создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан, что во многом определяет социальное самочувствие граждан и их отношение к власти, снижает уровень социальной напряженности в обществе и стимулирует собственников помещений многоквартирных домов, принявших участие в софинансировании проведения работ, к бережному отношению к общедомовому имуществу.

4. Значение показателя конечного результата «Доля многоквартирных домов повышенной этажности, в которых выполнен комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения, от общего количества многоквартирных домов повышенной этажности (330 МКД)», запланированный Программой с нарастающим итогом, остался на уровне 2017 года – 3,0 %, так как работы по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения на 2018 год не были запланированы.

Руководитель  
департамента городского хозяйства



В.А. Ерин

## Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов  
городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»  
за 2018 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» за 2018 год**

№ п.п	3	Финансовые расходы, тыс.руб.												Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпп x 100 )					
		План на 2018 год (Фпп)				Факт за 2018 год (Ффп по фактическим расходам)													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	Ответственный исполнитель	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Перечисленные средства** Фактически	Местный бюджет Фактически расходы*	Областной бюджет Фактически расходы*	Федераль ный бюджет Фактически расходы*	Внебюджет ные Фактически расходы*	Перечислен ные средства** Фактически	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Цель: Улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации.																			
Задача 1. Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов.																			
1.1	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
1.2	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
1.3	ремонт крыши, устройство выходов на кровлю	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
1.4	утепление и (или) ремонт фасада	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.5	комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, отражающих конструктивных элементов)	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
1.6	восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	департамент городского хозяйства	3 981,0	2 767,0	0,0	0,0	1 214,0	3 935,0	2 754,0	0,0	0,0	1 181,0	98,8	99,5	-	-	97,3
1.7	комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, отражающих конструктивных элементов), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов	департамент городского хозяйства	805,0	564,0	0,0	0,0	241,0	809,0	546,0	0,0	0,0	263,0	100,5	96,8	-	-	109,1
1.8	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения для устранения нарушений технического состояния, в том числе проведение мероприятий для разработки проектной документации	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
1.9	ремонт крыши для устранения нарушений технического состояния	департамент городского хозяйства	5 221,0	4 438,0	0,0	0,0	783,0	4 927,0	4 188,0	0,0	0,0	739,0	94,4	94,4	-	-	94,4
1.10	утепление и (или) ремонт фасада для устранения нарушений технического состояния	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
	<b>Итого по закладке 1:</b>		<b>10 007,0</b>	<b>7 769,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 238,0</b>	<b>9 671,0</b>	<b>7 488,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 183,0</b>	<b>96,6</b>	<b>96,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,5</b>
	<b>Итого по Программе:</b>		<b>10 007,0</b>	<b>7 769,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 238,0</b>	<b>9 671,0</b>	<b>7 488,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 183,0</b>	<b>96,6</b>	<b>96,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,5</b>

\* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам)

\*\* указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю




к Отчету о реализации муниципальной программы  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов  
городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» за 2018 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»  
за 2018 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Плп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Р, x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации.							
Задача 1: Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов							
1.1	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов	количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	ед.	-	-	-
1.2	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт	площадь многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	тыс.кв.м.	-	-	-
1.3	ремонт крыши, устройство выходов на кровлю	количество замененных лифтов в многоквартирных домах	прямой	ед.	-	-	-
1.4	утепление и (или) ремонт фасада	количество модернизированных лифтов в многоквартирных домах	прямой	ед.	-	-	-
1.5	комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)	количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли	прямой	ед.	-	-	-
1.6	восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	количество многоквартирных домов, в которых выполнен ремонт и (или) утепление фасада	прямой	тыс.кв.м.	-	-	-
		количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности, средства пожаротушения, системы оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов	прямой	ед.	-	-	-
		количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов	прямой	ед.	59	72	122






№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рх 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7	комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов	количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	ед.	2	2	100
1.8	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения для устранения нарушений технического состояния, в том числе проведение мероприятий для разработки проектной документации	количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности, средства пожаротушения, системы оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов	прямой	ед.	-	-	-
1.9	ремонт крыши для устранения нарушений технического состояния	количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	ед.	-	-	-
1.10	утепление и (или) ремонт фасада для устранения нарушений технического состояния	количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия для разработки проектной документации	прямой	ед.	-	-	-
		количество многоквартирных домов, в которых устранены нарушения внутридомового газового оборудования	прямой	ед.	1	1	100
		количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли	прямой	тыс.кв.м.	3,1	3,1	100
		площадь отремонтированных кровель	прямой	ед.	-	-	-