



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018 № 623-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2014 - 2018 годы» за 2017 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 г. № 3157-п/1, за 2017 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 28.02.18 № 623-п/1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2014 - 2018 годы" за 2017 год

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014 - 2018 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 г. № 3157-п/1 (далее - Программа), является улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и внебюджетных средств (средств собственников помещений многоквартирных домов).

Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2017 году осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на частичное возмещение затрат на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.07.2013 № 2254-п/1

(средства бюджета городского округа Тольятти не более 70%, внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирных домов) не менее 30%) (далее – Порядок предоставления субсидий).

Для достижения поставленной цели Программы выполнялась задача по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2017 году в многоквартирных домах выполнены:

- ремонт крыши в 1-м многоквартирном доме;
- восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов в количестве 72-х единиц;
- комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов) в 1-м многоквартирном доме;
- ремонт внутридомовых инженерных систем в 4-х многоквартирных домах.

Выполнение данных работ позволило улучшить техническое состояние многоквартирных домов городского округа Тольятти, повысить качество жилья и создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан.

Общий объем фактических затрат на реализацию мероприятий Программы в 2017 году за счет всех источников финансирования составил 8 688,0 тыс.руб, из них:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 6 070,0 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств (средств собственников) – 2618,0 тыс. руб.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2017 году на реализацию мероприятий Программы были запланированы средства в размере 9 431,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 6 592,0 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств (средств собственников) – 2 839,0 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2017 году фактические затраты составили 8 688,0 тыс. руб. или 92,1 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 6 070,0 тыс. руб. или 92,1 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств - 2 618,0 тыс. руб. или 92,2 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти в 2017 году составило 6 070,0 тыс. руб. или 92,1 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактических затрат.

Информация о финансировании запланированных мероприятий Программы следующая.

Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2017 году осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий:

1. По мероприятию 1.3 «Ремонт крыши, устройство выходов на кровлю» запланировано финансирование в объеме 336,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 236,0 тыс. руб.,

- за счет внебюджетных средств – 100,0 тыс. руб.

Фактические затраты составили 336,0 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 235,0 тыс. руб. или 99,6 % от запланированного объема финансирования, что составило 69,9 % от фактических затрат по мероприятию;

- за счет внебюджетных средств – 101,0 тыс. руб. или 101,0 % от запланированного объема финансирования, что составило 30,1 % от фактических затрат по мероприятию.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти составило 235,0 тыс. руб. или 99,6 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактических затрат.

Уменьшение фактических затрат за счет средств местного бюджета на 1,0 тыс. руб. и увеличение фактических затрат за счет внебюджетных средств на 1,0 тыс. руб. произошло после формирования уточненного титульного списка по предоставленной заявке на получение субсидий, с приложением сметных расчетов. Данное уточнение явилось причиной незначительного отклонения фактических затрат от запланированного объема финансирования и не оказало значительного влияния на уровень исполнения планового объема финансового обеспечения.

Реализация мероприятия осуществлялась ООО «УК № 2 ЖКХ» в соответствии с заключенным договором на предоставление субсидии от 18.08.2017 № 662-дг/2.1 на сумму 235 032,22 руб. (235,0 тыс. руб.).

2. По мероприятию 1.6 «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов» запланировано финансирование в объеме 4 471,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 3 119,0 тыс. руб.,
- за счет внебюджетных средств – 1 352,0 тыс. руб.

Фактические затраты составили 4 469,0 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 3 117,0 тыс. руб. или 99,9 % от запланированного объема финансирования, что составило 69,7 % от фактических затрат по мероприятию;
- за счет внебюджетных средств – 1 352,0 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования, что составило 30,3 % от фактических затрат по мероприятию.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти составило 3 117,0 тыс. руб. или 99,9 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактических затрат.



Незначительное отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования в объеме 2,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти не оказало влияние на уровень исполнения планового объема финансового обеспечения мероприятия.

Причиной отклонения послужил факт не предоставления управляющими организациями заявок на получение субсидии на восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов на сумму 2,0 тыс. руб.

Распределение денежных средств по договорам субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты договора	Сумма заключенного договора субсидий, тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во констр.эл.	бюджетные средства	средства собственников	кол-во констр.эл.	бюджетные средства	средства собственников
ООО "ЖЭУ 26-го квартала", 215-дг/4.1 от 23.01.2017 (3 мкд)	9	202,896	86,959	9	202,896	86,959
ООО "УК № 1 ЖКХ", 231-дг/4.1 от 27.01.2017 (1 мкд - арка)	1	117,227	50,242	1	117,227	50,242
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 232-дг/4.1 от 27.01.2017 (20 мкд)	26	739,760	317,222	26	739,760	317,222
ООО "ДЖКХ г.Тольятти", 373-дг/4.1 от 02.02.2017 (3 мкд)	11	308,010	132,031	11	308,010	132,031
ООО "ДЖКХ г.Тольятти", 409-дг/4.1 от 15.02.2017 (1 мкд)	1	28,001	12,003	1	28,001	12,003
ООО "ДЖКХ г.Тольятти", 450-дг/4.1 от 10.03.2017 (2 мкд)	2	44,703	35,304	2	44,703	35,304
МП г.Тольятти "УК № 4", 459-дг/4.1 от 16.03.2017 (1 мкд)	4	139,825	59,924	4	139,825	59,924
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 586-дг/2.1 от 04.07.2017 (1 мкд)	2	87,250	37,393	2	87,250	37,393
ООО "УК № 2 ЖКХ", 639-дг/2.1 от 14.08.2017 (1 мкд - стилобат)	1	1067,493	457,497	1	1 067,493	457,497
ООО "ДЖКХ г.Тольятти", 578-дг/2.1 от 26.06.2017 (1 мкд)	2	56,002	24,006	2	56,002	24,006
ООО "ДЖКХ г.Тольятти", 579-дг/2.1 от 26.06.2017 (1 мкд)	2	56,002	24,006	2	56,002	24,006
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 809-дг/2.1 от 05.10.2017 (3 мкд)	4	103,930	44,582	4	103,930	44,582
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 857-дг/2.1 от 20.10.2017 (2 мкд)	3	91,320	39,169	3	91,320	39,169
ООО "ЖЭУ 26-го квартала", 863-дг/2.1 от 24.10.2017 (1 мкд)	4	74,562	31,956	4	74,562	31,956
Итого:	72	3 116,981	1 352,294	72	3 116,981	1 352,294
		4 469,275			4 469,275	

3. По мероприятию 1.7 «Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов), ремонт внутридомовых инженерных систем

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов» запланировано финансирование в объеме 4 624,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 3 237,0 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств – 1 387,0 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 3 883,0 тыс. руб. или 84,0 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 718,0 тыс. руб. или 84,0 % от запланированного объема финансирования, что составило 70,0 % от фактических затрат;
- за счет внебюджетных средств – 1 165,0 тыс.руб. или 84,0 % от запланированного объема финансирования, что составило 30,0 % от фактических затрат.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти составило 2 718,0 тыс. руб. или 84 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактических затрат.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 741,0 тыс. руб., из них;

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти уменьшились на 519,0 тыс. руб.,
- за счет внебюджетных средств (средств собственников помещений) уменьшились на 222,0 тыс.руб.

Причиной отклонения послужило следующее:

- в соответствии с отчетом ООО «ЖЭУ 158-го квартала» о произведенных затратах по договору № 572-дг/2.1 от 22.06.2017 фактические затраты меньше запланированных на 660,709 тыс. руб. (средства местного бюджета - 462,496 тыс. руб., внебюджетные средства - 198,213 тыс. руб.). Изменение суммы обосновано уменьшением объёмов работ в связи с непредоставлением собственниками помещений многоквартирного дома,

расположенного по адресу: б-р Ленина, 7А, техническому персоналу подрядной организации доступа в крыловые рекреации и помещения квартир для производства работ по монтажу и обвязке противопожарного оборудования, предусмотренного сметными расчётами заявочного пакета документов;

- в соответствии с отчетом МП г.Тольятти «Управляющая компания № 4» о произведенных затратах по договору № 900-дг/2.1 от 20.11.2017 фактические затраты меньше запланированных на 80,603 тыс. руб. (средства местного бюджета - 56,422 тыс. руб., внебюджетные средства - 24,181 тыс. руб.). Запланированные работы по ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Нижегородская, д.50, выполнены в полном объеме. В связи с уточнением стоимости работ, фактические затраты сложились меньше, чем были запланированы.

Распределение денежных средств по договорам субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты договора (адрес МКД)	Сумма заключенного договора субсидий, тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем оповещения, дымоудаления, средств пожаротушения)						
ООО "ЖЭУ 158-го квартала", 572-дг/2.1 от 22.06.2017 (б-р Ленина 7а)	1	1 631,222	699,096	1	1 168,726	500,883
итого:	1	1 631,222	699,096	1	1 168,726	500,883
ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения						
ООО "ЖЭУ 26-го квартала", 214-дг/4.1 от 23.01.2017 (Победы 62)	1	276,786	118,623	1	276,786	118,623
ООО "ЖЭУ 26-го квартала", 216-дг/4.1 от 23.01.2017 (Победы 60)	1	278,587	119,395	1	278,587	119,395
ООО "УК № 2 ЖКХ", 589-дг/2.1 от 05.07.2017 (Московский 57)	1	762,717	326,880	1	762,717	326,880
МП г.Тольятти "УК № 4", 900-дг/2.1 от 20.11.2017 (Нижегородская 50)	1	287,822	123,353	1	231,400	99,172
итого:	4	1 605,912	688,251	4	1 549,490	664,070
Итого по мероприятию:		3 237,134	1 387,347		2 718,216	1 164,953
		4 624,481			3 883,169	

Финансовое исполнение и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения мероприятий Программы отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2017 году для достижения цели по улучшению технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации, выполнены следующие мероприятия:

1. «Ремонт крыши, устройство выходов на кровлю» позволило достичь следующих показателей:

- количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли, составило 1 единицу из 1-й запланированной или 100 % уровня достижения планового значения показателя,

- площадь отремонтированных кровель составила 0,4 тыс.кв.м. из запланированных 0,4 тыс.кв.м или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

2. «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов» позволило отремонтировать конструктивные элементы многоквартирных домов в количестве 72 единиц из запланированных 72 единиц, что составило 100 % уровня достижения планового значения показателя.

3. «Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов» позволило достичь следующих показателей:



- количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные сети, составило 4 единицы из запланированных 4 единиц или 100 % уровня достижения планового значения показателя;

- количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности, средства пожаротушения, системы оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов, составило 1 единицу из запланированной 1 единицы и составило 100 % уровня достижения планового значения показателя.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2017}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;



К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;
 весовые коэффициенты: $V1 = 0,5$; $V2 = 0,2$; $V3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (К1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (P_i \times 100) (\%),$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;
 n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (К1) составила:

$$K1 = \frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100}{5} = 100 \%$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%),$$

где:

$Fф$ – фактические расходы по мероприятиям Программы;

$Fп$ – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (8688 / 9431) \times 100 = 92,1 \%$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

Мф – количество реализованных мероприятий Программы;

Мп – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (К3) составил:

$$K3 = (3 / 3) \times 100 = 100 \%$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2017}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2017} = 100 \% \times 0,5 + 92,1 \% \times 0,2 + 100 \% \times 0,3 = 98,4 \%$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2017 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2017 году по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов, нацеленные на улучшение технического состояния многоквартирных домов



городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации, позволили достичь следующих показателей конечного результата:

Наименование показателя конечного результата	Ед. изм.	Значение показателя за 2017 год	
		план	факт
1. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте внутридомовых инженерных систем (1370 МКД)	% (с нарастающ им итогом)	1,4	1,4
2. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровли, от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в проведении ремонта кровли (600 МКД)	% (с нарастающ им итогом)	0,7	0,7
3. Удельный вес количества многоквартирных домов, в которых выполнены работы по ремонту и (или) утеплению фасада, в общем количестве многоквартирных домов, в которых требуется проведение ремонта и (или) утепление фасада	%	-	-
4. Доля многоквартирных домов повышенной этажности, в которых выполнен комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения, от общего количества многоквартирных домов повышенной этажности (330 МКД)	% (с нарастающ им итогом)	3,0	3,0
5. Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов многоквартирных домов в общем количестве конструктивных элементов многоквартирных домов, нуждающихся в восстановлении	%	100	100
6. Доля многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия для разработки проектной документации, от общего количества многоквартирных домов, в которых требуется проведение мероприятий для разработки проектной документации для ремонта внутридомовых инженерных систем газоснабжения (791 МКД)	% (с нарастающ им итогом)	-	-
7. Доля многоквартирных домов, в которых устранены нарушения правил и норм технической эксплуатации ВДГО, от общего количества многоквартирных домов, в которых требуется проведение ремонта внутридомовых инженерных систем газоснабжения (29 МКД)	% (с нарастающ им итогом)	-	-

Реализация мероприятий Программы позволила в 2017 году:

1. Выполнить ремонт внутридомовых инженерных систем в 4-х многоквартирных домах и уменьшить долю многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте внутридомовых инженерных систем, до 1,4 %, что составило 100 % от планового значения показателя конечного

результата.

2. Отремонтировать крышу в 1-м многоквартирном доме и уменьшить долю многоквартирных домов, нуждающихся в выполнении капитального ремонта кровли, от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в проведении ремонта кровли, до 0,7 %, что составило 100 % от планового значения показателя конечного результата.

3. Выполнить в 1-м многоквартирном доме повышенной этажности комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированной системы пожарной безопасности, средств пожаротушения, системы оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов, что позволило уменьшить долю многоквартирных домов повышенной этажности, нуждающихся в восстановлении систем пожарной безопасности, от общего количества многоквартирных домов повышенной этажности до 3,0 %, что составило 100 % от планового значения показателя конечного результата.

Результатом выполненных работ явилось обеспечение мер пожарной безопасности, направленных на защиту жизни и здоровья граждан и минимизацию потерь вследствие пожаров. Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются факторами, негативно влияющими на состояние экономики, так как пожары занимают особое место среди чрезвычайных ситуаций, социально-экономические потери от них гораздо более значительны, чем от чрезвычайных ситуаций других видов. Главные и несопоставимые потери - человеческие жизни.

4. Восстановить поврежденные конструктивные элементы многоквартирных домов в количестве 72 единиц, что позволило достичь 100 % исполнения запланированного значения показателя конечного результата «Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов многоквартирных домов в общем количестве конструктивных элементов многоквартирных домов, нуждающихся в восстановлении», предотвратить дальнейшее разрушение конструктивных элементов и снизить риск возникновения несчастных случаев от обрушения частей



конструктивных элементов. Заявки управляющих организаций на предоставление субсидий выполнены в полном объеме.

Выполнение запланированных мероприятий по капитальному ремонту в многоквартирных домах и улучшение технического состояния многоквартирных домов позволило повысить качество жилья и качество предоставления коммунальных услуг, создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан, что во многом определяет социальное самочувствие граждан и их отношение к власти, снижает уровень социальной напряженности в обществе и стимулирует собственников помещений многоквартирных домов, принявших участие в софинансировании проведения работ, к бережному отношению к общедомовому имуществу.

Руководитель
департамента городского хозяйства



В.А. Ерин

 

Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»
за 2017 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» за 2017 год**

№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	3	План на 2017 год (Fm)				Факт за 2017 год (Ffi по фактическим расходам)						Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ffi по фактическим расходам / Fm x 100)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перчисленные фактически с расходом*	Перчисленные фактически с расходом*	Перчисленные фактически с расходом*	Перчисленные фактически с расходом*	Перчисленные фактически с расходом*	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства

Цель: Улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации.

Задача 1. Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов.

1.1	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
1.2	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
1.3	ремонт крыши, устройство выходов на кровлю	департамент городского хозяйства	336,0	236,0	0,0	0,0	100,0	336,0	235,0	0,0	0,0	101,0	100,0	99,6	-	-	101,0
1.4	утепление и (или) ремонт фасада	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.5	комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
1.6	восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	департамент городского хозяйства	4 471,0	3 119,0	0,0	0,0	1 352,0	4 469,0	3 117,0	0,0	0,0	1 352,0	100,0	99,9	-	-	100,0
1.7	комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов	департамент городского хозяйства	4 624,0	3 237,0	0,0	0,0	1 387,0	3 883,0	2 718,0	0,0	0,0	1 165,0	84,0	84,0	-	-	84,0
1.8	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения для устранения нарушений технического состояния, в том числе проведение мероприятий для разработки проектной документации	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
1.9	ремонт крыши для устранения нарушений технического состояния	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
1.10	утепление и (или) ремонт фасада для устранения нарушений технического состояния	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 1:		9 431,0	6 592,0	0,0	0,0	2 839,0	8 688,0	6 070,0	0,0	0,0	2 618,0	92,1	92,1	-	-	92,2
	Итого по Программе:		9 431,0	6 592,0	0,0	0,0	2 839,0	8 688,0	6 070,0	0,0	0,0	2 618,0	92,1	92,1	-	-	92,2

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю




к Отчету о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» за 2017 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»
за 2017 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рi x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации.							
Задача 1: Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов							
1.1	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов	количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	ед.	-	-	-
1.2	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт	площадь многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	тыс.кв.м.	-	-	-
1.3	ремонт крыши, устройство выходов на кровлю	количество замененных лифтов в многоквартирных домах	прямой	ед.	-	-	-
1.4	утепление и (или) ремонт фасада	количество модернизированных лифтов в многоквартирных домах	прямой	ед.	-	-	-
1.5	комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)	количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли	прямой	ед.	1	1	100
1.6	восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	площадь отремонтированных кровель	прямой	тыс.кв.м.	0,4	0,4	100
1.7	восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	количество многоквартирных домов, в которых выполнен ремонт и (или) утепление фасада	прямой	ед.	-	-	-
1.8	восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности, средства пожаротушения, системы оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов	прямой	ед.	-	-	-
1.9	восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	количество отремонтированных конструктивных элементов	прямой	ед.	72	72	100




№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рi x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7	комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, отражающих конструктивных элементов), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов	количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	ед.	4	4	100
1.8	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения для устранения нарушений технического состояния, в том числе проведение мероприятий для разработки проектной документации	количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности, средства пожаротушения, системы оповещения, дымоудаления, отражающих конструктивных элементов	прямой	ед.	1	1	100
1.9	ремонт крыши для устранения нарушений технического состояния	количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	ед.	-	-	-
1.10	утепление и (или) ремонт фасада для устранения нарушений технического состояния	количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия для разработки проектной документации	прямой	ед.	-	-	-
		количество многоквартирных домов, в которых устранены нарушения внутридомового газового оборудования	прямой	ед.	-	-	-
		количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли	прямой	ед.	-	-	-
		площадь отремонтированных кровель	прямой	тыс.кв.м.	-	-	-
		количество многоквартирных домов, в которых выполнен ремонт и (или) утепление фасада	прямой	ед.	-	-	-


