



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018 № 624-П/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
«Ремонт помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Тольятти,
на 2015-2017 годы» за 2017 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 г. № 3797-п/1, за 2017 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 28.02.18 № 624-п/1

ОТЧЕТ

**о реализации муниципальной программы
«Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы» за 2017 год**

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 № 3797-п/1 (далее - Программа), является создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (далее – муниципальные помещения).

Для достижения поставленной цели Программы выполнялись задачи:

- приведение жилых муниципальных помещений в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений, согласно действующему законодательству;

- обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией бытового газоиспользующего оборудования с истекшим нормативным сроком службы, в жилых муниципальных помещениях;

- приведение нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего размещения органов администрации,

муниципальных и государственных учреждений;

- обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов: водоснабжения, электроэнергии.

В ходе реализации Программы в 2017 году выполнены мероприятия по:

- ремонту в 12 жилых муниципальных помещениях общей площадью 379,2 кв.м. и приведению их в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям;

- замене бытового газоиспользующего оборудования с истекшим нормативным сроком службы: плит газовых в количестве 50 ед., водонагревателей газовых в количестве 6 ед.;

- ремонту в нежилых муниципальных помещениях, а именно установлены 8 антивандальных дверей в целях обеспечения сохранности имущества, находящегося в помещениях, включенных в реестр муниципальной собственности и не эксплуатируемых в настоящее время, расположенных по адресу: ул. Революционная, д.11;

- по установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в жилых муниципальных помещениях: по электроэнергии в количестве 100 ед., по водоснабжению в количестве 62 ед.

Выполнение данных работ позволило обеспечить безопасные и благоприятные условия для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.

Общий объем фактических затрат на реализацию мероприятий Программы в 2017 году за счет средств бюджета городского округа Тольятти 3 402 тыс. руб.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти.



Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году предусмотрены средства в объеме 3 404 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2017 году фактические затраты составили 3 402 тыс. руб. или 99,94 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти в 2017 году составило 3 402 тыс. руб., что составило 99,94 % от запланированного объема финансирования или 100 % от фактических затрат.

Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По мероприятию «Выполнение работ по ремонту в жилых муниципальных помещениях и приведение их в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям» запланировано финансирование в объеме 2 113 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 2 112 тыс. руб. или 99,95 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 2 112 тыс. руб., что составило 99,95 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «СтройАльянс» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0842300004017000205_259977 от 26.07.2017 на сумму 2 112 476,45 руб. (2 113 тыс. руб.). Начальная (максимальная) цена контракта

на выполнение работ составила 2 499 972,1 руб. (2 500 тыс. руб.). По результатам проведенного аукциона сложилась экономия в объеме 387 495,65 руб. (387 тыс. руб.). В результате сложившейся экономии от размещения муниципального заказа Решениями Думы городского округа Тольятти от 20.09.2017 № 1533, от 06.12.2017 № 1614 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 № 1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренные департаменту городского хозяйства в 2017 году на реализацию мероприятия Программы, на 387 тыс. руб. и изменены с 2 500 тыс. руб. на 2 113 тыс. руб. и внесены соответствующие изменения в Программу (постановления администрации городского округа Тольятти от 24.10.2017 № 3490-п/1, от 22.12.2017 № 4172-п/1).

Причиной уменьшения на 1 тыс. руб. фактических выполненных затрат от запланированного объема финансирования является округление до целого значения числа 2 112 476,45 руб. (2 112 тыс. руб.).

2. По мероприятию «Выполнение работ по замене бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых) с истекшим нормативным сроком службы» запланировано финансирование в объеме 804 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 803 тыс. руб. или 99,88 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 803 тыс. руб., что составило 99,88 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «СамараКомплектСервис» в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- № 0842300004017000037_259977 от 17.04.2017 на сумму 812 760,00 руб. (813 тыс. руб.),

- № 964-дг/2.1-1 от 18.12.2017 на сумму 18 200,00 руб. (19 тыс. руб.).

Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по замене плит газовых и водонагревателей газовых составила 812 760,0 руб. (812,76 тыс. руб.). Так как аукцион не состоялся, то заключен муниципальный контракт № 0842300004017000037_259977 от 17.04.2017 на сумму 812 760,0 руб. (812,76 тыс. руб.) с единственным поставщиком ООО «СамараКомплектСервис».

В срок до 13.10.2017, установленный муниципальным контрактом, выполнены работы на общую сумму 785 000,0 руб. (785 тыс. руб.) в том числе:

- замена плит газовых в количестве 50 ед. на сумму 694 000,0 руб. (694 тыс. руб.);
- замена водонагревателей газовых в количестве 5 ед. на сумму 91 000 руб. (91 тыс. руб.).

В связи с выполнением запланированных работ и отсутствием заявок на замену газовых плит в количестве 2 ед. на сумму 27,76 тыс. руб., в период срока действия муниципального контракта, 12.10.2017 заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта.

В связи с поступившей заявкой на замену водонагревателя газового в количестве 1 ед. заключен муниципальный контракт № 964-дг/2.1-1 от 18.12.2017 с ООО «СамараКомплектСервис» на сумму 18 200,00 руб. (18,2 тыс. руб.).

Решением Думы от 08.11.2017 № 1585 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 № 1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренные департаменту городского хозяйства в 2017 году на реализацию Мероприятия 2.1. на 9 тыс. руб. (нераспределенный остаток средств) и изменены с 813 тыс. руб. на 804 тыс. руб. и внесены соответствующие изменения в

Программу (постановление администрации городского округа Тольятти от 30.11.2017 № 3890-п/1).

Причиной уменьшения на 1 тыс. руб. фактических выполненных затрат от запланированного объема финансирования является округление до целого значения числа 803 200 руб. (803 тыс. руб.).

3. По мероприятию «Выполнение работ по ремонту в нежилых муниципальных помещениях и приведение их в технически исправное состояние» запланировано финансирование в объеме 187 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 187 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 187 тыс. руб., что составило 100 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «Управляющая компания «ТольяттиТопСервис» в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- № 917-дг/2.1 от 28.11.2017 на сумму 98 774,91 руб. (99 тыс. руб.),
- № 918-дг/2.1 от 28.11.2017 на сумму 88 170,82 руб. (88 тыс. руб.).

4. По мероприятию «Выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг: электроэнергии, воды» запланировано финансирование в объеме 300 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 300 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 300 тыс. руб., что составило 100 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «СтройАльянс» в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- № 568-дг/2.1 от 19.06.2017 на сумму 97 500,00 руб. (97,5 тыс. руб.),

- № 0842300004017000245_259977 от 15.08.2017 на сумму 149 991,00 руб. (150,0 тыс. руб.),

- № 657-дг/2.1 от 18.08.2017 на сумму 52 500,00 (52,5 тыс. руб.).

Финансовое исполнение реализации Программы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2017 году для достижения цели по созданию безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, выполнены следующие мероприятия:

1. «Выполнение работ по ремонту в жилых муниципальных помещениях и приведение их в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям» позволили достичь следующих показателей:

- количество отремонтированных жилых помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания, составило 12 единиц из 12 единиц, запланированных к ремонту или 100% уровня достижения планового значения показателя,

- площадь отремонтированных жилых помещений, отвечающих требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям составила 379,2 кв.м. из 379,2 кв.м. запланированных к ремонту или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

2. «Выполнение работ по замене бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых) с истекшим нормативным сроком службы» позволили достичь следующих показателей:



- количество замененного бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых) составило 50 единиц из 50 единиц, запланированных к замене, или 100 % уровня достижения планового значения показателя,

- количество замененного бытового газоиспользующего оборудования (водонагревателей газовых) составило 6 единиц из 6-ти единиц, запланированных к замене, или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

3. «Выполнение работ по ремонту в нежилых муниципальных помещениях и приведение их в технически исправное состояние» позволило достичь следующего значения показателя:

- количество установленных антивандальных дверей составило 8 единиц из 8-ми запланированных к установке, или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

4. «Выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг: электроэнергии, воды» позволило достичь следующих значений показателей:

- количество установленных ИПУ по электроэнергии составило 100 единиц из 100 единиц, запланированных к установке, или 100 % уровня достижения планового значения показателя;

- количество установленных ИПУ по водоснабжению составило 62 единицы из 62-х единиц, запланированных к установке, или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности



муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2017}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $B_1 = 0,5$; $B_2 = 0,2$; $B_3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) составила:

$$K_1 = \frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100}{7} = 100 \%$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%), \quad \text{где:}$$

Fф – фактические расходы по мероприятиям Программы;

Fп – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (3402 / 3404) \times 100 = 99,94 \%$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%), \quad \text{где:}$$

Mф – количество реализованных программных мероприятий;

Mп – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (К3) составил:

$$K3 = (4 / 4) \times 100 = 100 \%$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2017}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2017} = 100 \% \times 0,5 + 99,94 \% \times 0,2 + 100 \% \times 0,3 = 99,99 \%$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2017 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2017 году позволили администрации городского округа Тольятти выполнить свои обязательства

по содержанию муниципальных помещений и достичь следующих показателей конечного результата, нацеленных на создание безопасных и благоприятных условий эксплуатации муниципальных помещений городского округа Тольятти:

Наименование показателя конечного результата	Ед. изм.	Значение показателя за 2017 год	
		план	факт
Удельный вес площади жилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади жилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам	%	100	100
Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием (плиты газовые и водонагреватели газовые), отвечающим требованиям Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, относительно базового значения показателя (2013 год - 95 ед.)	%	59	59
Удельный вес площади нежилых муниципальных помещений, приведенных в технически исправное состояние, в общей площади нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта, для дальнейшего размещения органов мэрии, муниципальных и государственных учреждений	%	100	100
Удельный вес количества ИПУ, установленных в жилых муниципальных помещениях, от общего количества ИПУ в жилых муниципальных помещениях, запланированных к установке	%	100	100

Успешное выполнение мероприятий Программы позволило в 2017 году:

1. Выполнить работы по ремонту в 12 муниципальных жилых помещениях общей площадью 379,2 кв. м из запланированных 12 помещений общей площадью 379,2 кв. м, подлежащих дальнейшему распределению в соответствии с действующим законодательством, и приведение их в нормативное состояние отвечающее требованиям Правил и норм

технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, что позволило обеспечить нуждающихся граждан жилыми помещениями, пригодными для проживания, и, как следствие, снизить социальную напряженность среди граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений.

Удельный вес площади жилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние (379,2 кв.м), в общей площади жилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам (379,2 кв.м) составил 100 % от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

2. Выполнить работы в жилых муниципальных помещениях по замене 56 единиц бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых – 50 ед., водонагревателей газовых – 6 ед.) с истекшим нормативным сроком из запланированных 56 единиц бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых – 50 ед., водонагревателей газовых – 6 ед.), что позволило не допустить гибели людей и необходимости изыскания бюджетных средств на восстановление многоквартирных домов после взрывов.

Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием в количестве 56 единиц (плиты газовые), отвечающим требованиям Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, составил 59 % относительно базового значения показателя (2013 год - 95 ед.) и 100 % от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

3. Выполнить работы по ремонту в нежилых муниципальных помещениях, а именно установить 8 антивандальных дверей в целях обеспечения сохранности имущества, находящегося в помещениях,



включенных в реестр муниципальной собственности и не эксплуатируемых в настоящее время.

Удельный вес площади нежилых муниципальных помещений, приведенных в технически исправное состояние, в общей площади нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта, составил 100 % от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

4. Выполнить работы по установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в количестве 162 единиц (по электроэнергии - 100 ед., по водоснабжению - 62 ед.) в жилых муниципальных помещениях из запланированных 162 единиц (по электроэнергии - 100 ед., по водоснабжению - 62 ед.), что позволило администрации городского округа Тольятти, являющейся собственником таких помещений, выполнить требования действующего законодательства в сфере энергосбережения и повышении энергетической эффективности, а нанимателям жилых помещений оплачивать фактический объем потребляемых коммунальных ресурсов, что является нормой для цивилизованного общества, стремящегося к повышению энергетической эффективности и учету ресурсов.

Удельный вес количества ИПУ, установленных в жилых муниципальных помещениях, от общего количества ИПУ в жилых муниципальных помещениях, запланированных к установке, составил 100 % от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Руководитель
департамента городского хозяйства

 В. А. Ерин

 



Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы"
за 2017 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы"
за 2017 год**

№ п.п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	Финансовые расходы, тыс.руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпп x 100)						
			План на 2017 год (Фпп)				Факт за 2017 год (Ффп по фактическим расходам)				14	15	16	17	18		
			4	5	6	7	8	9	10	11						12	13
		Ответственный исполнитель	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
								Перчисленные средства** Фактические расходы*	Перчисленные средства** Фактические расходы*	Перчисленные средства** Фактические расходы*	Перчисленные средства** Фактические расходы*	Перчисленные средства** Фактические расходы*	99,95	99,95	X	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти																	
Задача 1: Приведение жилых муниципальных помещений в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством.																	
1.1	Выполнение работ по ремонту в жилых муниципальных помещениях и приведение их в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям	департамент городского хозяйства	2 113	2 113	0	0	0	2 112	2 112	0	0	0	99,95	99,95	X	X	X
Итого по задаче 1:			2 113	2 113	0	0	0	2 112	2 112	0	0	0	99,95	99,95	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газопользующего оборудования и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией бытового газопользующего оборудования с истекшим нормативным сроком службы, в жилых муниципальных помещениях.																	
2.1	Выполнение работ по замене бытового газопользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых) с истекшим нормативным сроком службы	департамент городского хозяйства	804	804	0	0	0	803	803	0	0	0	99,88	99,88	X	X	X
	Итого по задаче 2:		804	804	0	0	803	803	0	0	0	0	99,88	99,88	X	X	X
Задача 3. Приведение нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего размещения служб администрации, муниципальных и государственных учреждений																	
3.1	Выполнение работ по ремонту в нежилых муниципальных помещениях и приведение их в технически исправное состояние	департамент городского хозяйства	187	187	0	0	187	187	0	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
	Итого по задаче 3:		187	187	0	0	187	187	0	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
Задача 4. Обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета фактически потребленных коммунальных ресурсов: электроэнергия, водоснабжения																	
4.1	Выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг: электроэнергия, вода	департамент городского хозяйства	300	300	0	0	300	300	0	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
	Итого по задаче 4:		300	300	0	0	300	300	0	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
	Итого по Программе:		3 404	3 404	0	0	3 402	3 402	0	0	0	0	99,94	99,94	X	X	X

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю




к Отчету о реализации муниципальной программы
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы" за 2017 год

"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы"
Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2017 год

№ № п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (ПП)	Фактическое значение (ПФ)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (P1 x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.							
Задача 1: Приведение жилых муниципальных помещений в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений, в соответствии с действующим законодательством.							
1.1	Выполнение работ по ремонту в жилых муниципальных помещениях и приведение их в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям	Площадь отремонтированных жилых помещений, отвечающих требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям	прямой	кв. м	379,2	379,2	100
		Количество отремонтированных жилых помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания	прямой	ед.	12	12	100
Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газопользующего оборудования и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией бытового газопользующего оборудования с истекшим нормативным сроком службы, в жилых муниципальных помещениях.							
2.1	Выполнение работ по замене бытового газопользующего оборудования (плит газových, водонагревателей газовых) с истекшим нормативным сроком службы	Количество замененного бытового газопользующего оборудования (плит газových)	прямой	ед.	50	50	100
		Количество замененного бытового газопользующего оборудования (водонагревателей газовых)	прямой	ед.	6	6	100
Задача 3. Приведение нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего размещения служб администрации, муниципальных и государственных учреждений							
3.1	Выполнение работ по ремонту в нежилых муниципальных помещениях и приведение их в технически исправное состояние	Площадь отремонтированных нежилых помещений, приведенных в технически исправное состояние	прямой	кв. м	-	-	-
		Количество установленных антивандальных дверей	прямой	ед.	8	8	100
Задача 4. Обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета фактически потребленных коммунальных ресурсов: электроэнергия, водоснабжения							
4.1	Выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг: электроэнергия, воды	Количество установленных ИПУ по электроэнергии	прямой	ед.	100	100	100
		Количество установленных ИПУ по водоснабжению	прямой	ед.	62	62	100